



地域住民への啓もう活動



地域住民への啓もう活動  
2015.1.23.～

RA-X据付工事  
2015.10.9.～16.

RA-X電気工事  
2015.11.24.～30.

変圧器未設置発覚 設置  
2015.11.24.～2016.3.1.

工期3ヶ月遅延

竣工式 大統領日程調整  
2016.3.1.～

1ヶ月遅延

機械引渡、州知事主催竣工式  
2016.4.29.



コンポストプラント全景



スクルー型コンポストプラントRA-X運転状況



手動のコントローラーを手にする州知事と説明する川嶋社長 ショベルローダを運転してバケットに生ごみをダンプする州知事



2015/1/27



2015/11/24



2015/10/16



2016/4/4

変圧器設置3ヶ月遅延



僧侶による起工式



中部州役所とのミーティング



中部州知事面談



隣接住民説明会